

Ninh Thuận, ngày 06 tháng 11 năm 2020

**PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC NINH THUẬN NGÀY 09/11/2020**

**I. Tình hình nguồn, lưới:**

**1. Kết lưới 110kV:**

- Các điểm thường mở trên lưới: MC 171 trạm 110kV Ninh Thuận 1 thường mở.

- Trạm 110kV Ninh Hải, trạm 110kV Ninh Phước: Vận hành song song hai MBT T1 và MBT T2.

**2. Kết lưới 22kV:**

- Kết lưới cơ bản toàn Công ty thực hiện theo Phương án số 290/PA-PCNT ngày 12/02/2020 của Công ty Điện lực Ninh Thuận. Thay đổi so với phương án:

+ Phụ tải sau LBS 471TC/261 thuộc tuyến 471TC vẫn đang nhận điện tuyến 475TC (do LBS 475TC/242 chưa lắp đặt).

+ Phụ tải sau LBS 475TC/39/B15 sang nhận điện tuyến 472TC qua LBS 475TC/39/B29, DS 475TC/472TC-2/39.

- Đóng điện chuyển tải Bình Thuận phân đoạn từ 477.5 đến 477.8 từ tuyến 477NP thông qua LBS 477NP/318 phục vụ thi công Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân.

**3. Kế hoạch huy động nguồn điện thuộc quyền điều khiển:**

Stt	Tên nhà máy	$P_{max}$ (MW)	A (kWh)
1	Sông Ông	8,0	162.378
2	Thượng Sông Ông	6,85	133.940
3	Nguồn mặt trời áp mái	46,35	231.750

**4. Các mạch vòng liên kết: Không**

**5. Dự báo công suất, sản lượng toàn Công ty:**  $P_{max} = 102$  MW;  $A = 2.320.000$  kWh.

**II. Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa trên lưới: Đính kèm**

### III. Danh mục thao tác vận hành thiết bị: Không

Stt	Thiết bị, đường dây	Thời điểm cắt điện/cô lập	Thời điểm đóng điện/vận hành	Phạm vi ảnh hưởng mất điện
1	Cắt FCO 477TC-7/166/A11	7h30	12h00	Đường Lê Duẩn: Từ số nhà 15 đến số nhà 53; hẻm số 20 - đường Thống Nhất - khu phố 3 - phường Đài Sơn
2	- Cắt FCO trạm HỘ DIÊM 3 - Cắt FCO 471NH-7/150	7h30	17h00	Một phần thôn: Gò Gũ, Hộ Diêm - xã Hộ Hải
3	Cắt LBF 476TC-7/37/A01	7h30	17h30	Một phần thôn Đắc Nhơn; thôn Lương Tri - xã Nhơn Sơn; một phần thôn An Hòa - xã Xuân Hải

### IV. Các vấn đề lưu ý: Không.

#### Nơi nhận:

- Ban Giám đốc (báo cáo);
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Website Công ty ĐLNT (công bố);
- Lưu: ĐĐ (Q.01).

**TL. GIÁM ĐỐC**  
**KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐIỀU ĐỘ**  
**PHÓ PHÒNG**

**Bùi Thế Tài**