

Ninh Thuận, ngày 24 tháng 3 năm 2021

**PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN CÔNG TY
ĐIỆN LỰC NINH THUẬN NGÀY 25/3/2021**

I. Tình hình nguồn, lưới:

1. Kết lưới 110kV:

- Các điểm thường mở trên lưới: MC 172 trạm 110kV Ninh Thuận 1 thường mở.
- Trạm 110kV Ninh Hải vận hành song song hai MBT T1 và MBT T2.
- Cắt điện cô lập ngăn: 171, 112, 100-9, máy biến áp T1, thanh cái C11, thanh cái C41 trạm 110kV Ninh Phước.
- Cô lập đường dây 171 Ninh Phước - 176 Hậu Sanh từ 17 giờ ngày 25/3/2021 đến 6 giờ ngày 26/3/2021.

2. Kết lưới 22kV:

- Kết lưới cơ bản toàn Công ty thực hiện theo Phương án số 471/PA-PCNT ngày 26/02/2021 của Công ty Điện lực Ninh Thuận. Thay đổi so với phương án:
 - + Phụ tải sau RES 476TC-7/114 thuộc tuyến 478TC sang nhận điện tuyến 476TC qua LBF 476TC-7/114/A04 (giảm tải tuyến 478TC).
 - + Phụ tải tuyến 476TC sang nhận điện tuyến 477TC qua LBS 476TC/477TC/01/02 (giảm tải MBA T2 trạm 110kV Tháp Chàm).
 - + Phụ tải sau LBS 473NS/69B thuộc tuyến 473NS sang nhận điện tuyến 472NS qua LBS 472NS/473NS/149/19 (giảm tải tuyến 473NS).
 - + Phụ tải sau REC 478NP/61 thuộc tuyến 478NP sang nhận điện tuyến 472TC qua LBS 472TC/478NP/41/95 (giảm tải MBA T2 trạm 110kV Ninh Phước).
 - + Phụ tải sau LBS 471NS/33 thuộc tuyến 471NS sang nhận điện tuyến 472NS qua LBS 471NS/472NS/44 (giảm tải MBA T1 trạm 110kV Ninh Sơn).
 - + Phụ tải sau LBS 473TC/168/B01 thuộc tuyến 473TC sang nhận điện tuyến 476NP qua LBS 472TC/473TC/195/A20.
- Đóng điện chuyển tải Bình Thuận phân đoạn từ 477.5 đến 477.8 từ tuyến 477NP thông qua REC 477NP/318.

3. Kế hoạch huy động nguồn điện thuộc quyền điều khiển:

Stt	Nguồn điện	P_{\max} (MW)	A (kWh)
1	Nhà máy TĐ Sông Ông	8,0	91.665
2	Nhà máy TĐ Thượng Sông Ông	6,85	65.052
3	Nhà máy TĐ Thượng Sông Ông 1	6,60	79.530
4	Nguồn điện mặt trời mái nhà	317	1.585.000

4. Các mạch vòng liên kết:

- Chuyển tải sau LBS 472TC/473TC/195/A20 tuyến 476NP sang nhận điện tuyến 473TC (khép vòng kín) từ 16 giờ 10 ngày 25/3/2021 đến 7 giờ 30 ngày 26/3/2021.
- Chuyển tải sau REC 476NP/63 thuộc tuyến 476NP sang nhận điện tuyến 472TC (khép vòng kín) từ 16 giờ 25 ngày 25/3/2021 đến 7 giờ 15 ngày 26/3/2021.
- Chuyển tải tuyến 471NP sang nhận điện tuyến 475NP (khép vòng kín) từ 16 giờ 40 ngày 25/3/2021 đến 6 giờ 30 ngày 26/3/2021.
- Chuyển tải tuyến 477NP sang nhận điện tuyến 476NP từ 16 giờ 50 ngày 25/3/2021 đến 6 giờ 45 ngày 26/3/2021.
- Chuyển tải sau REC 471NT1/37/B187 thuộc tuyến 478NP sang nhận điện tuyến 471NT1 (khép vòng kín) từ 17 giờ 30 ngày 25/3/2021 đến 7 giờ 15 ngày 26/3/2021.
- Chuyển tải tuyến 471NP, 475NP sang nhận điện tuyến 478NP từ 17 giờ 40 ngày 25/3/2021 đến 6 giờ 15 ngày 26/3/2021.

5. Dự báo công suất, sản lượng toàn Công ty: $P_{\max} = 104\text{MW}$; $A = 1.320.000$ kWh.

II. Biểu đồ phụ tải các tuyến 22kV: Theo Phụ lục 1 (đính kèm).

III. Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa trên lưới, danh mục thao tác thiết bị: Theo Phụ lục 2 (đính kèm).

IV. Các vấn đề lưu ý:

- Phòng Điều độ, các Điện lực lưu ý theo dõi công suất có nguồn phát ngược lớn trên các tuyến 22kV (478TC, 471TC, 477TC, 472TC, 472NS, 473NH, 471NT1, 471NH) và công suất tổng của các TBA 110kV (T2 Tháp Chàm; T1, T2 Ninh Phước; T1, T2 Ninh Sơn) để kịp thời xử lý

- Theo dõi phụ tải tuyến 473TC, 472TC, 476NP, 478NP, 471NT1 tăng cao do chuyển lưới điện vận hành theo phương thức “Về việc chuyển tải thanh cái C41 trạm 110kV Ninh Phước ngày 25, 26/3/2021”.

- Lưu ý đảm bảo cung cấp điện khi diễn ra Giải xe đạp nữ Quốc tế Bình Dương lần thứ XI năm 2021 – Cúp Biwase đi qua địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo Văn bản số 33/KH-SVHTTDL ngày 22/3/2021./.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc (báo cáo);
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Website Công ty ĐLNT (công bố);
- Lưu: ĐĐ (Q.01).

**TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG ĐIỀU ĐỘ**



Lê Vĩnh Tân

PHỤ LỤC 1: BIỂU ĐỒ PHỤ TẢI DỰ KIẾN CÁC TUYẾN 22kV NGÀY 25/3/2021

Giờ	1h – 7h		8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h – 24h		Lưu ý trong vận hành
	Pmax (MW)	Pmin (MW)	P (MW)	P (MW)	P (MW)	P (MW)	P (MW)	P (MW)	P (MW)	P (MW)	P (MW)	Pmax (MW)	Pmin (MW)	
431TC	18,2	10,4	-4,3	-13	-8,5	1	-20,6	-22,9	-13,6	7,2	11,9	26,3	18	
471TC	1,8	0	-3,7	-7,8	-11,6	-8,1	-7,1	-12,6	-5	-5,5	-1	2,6	-1,9	
473TC	5,1	4,3	3,6	1,8	3,1	3,3	3,3	1,1	1,8	1,5	4,5	8,1	5,3	
475TC	5,6	4,7	1,8	0	0,4	0,4	-0,1	-1,8	-2,3	-2,9	3,8	6,8	3	
477TC	6,1	4,7	1,2	-0,9	-0,6	2,6	-1,7	-8,5	-1	-2,8	3,6	9,4	4,6	
432TC	8,3	0	-9,5	-10,9	-10,9	-2,9	-16,1	-21,8	-17	-7,6	0	11,5	7,6	
472TC	4,9	3,4	-3,5	-7,6	-9,3	-8,4	-6,3	-10,2	-10,4	-9	-4,6	6,3	2	
474TC	3,1	2,5	0	-1,6	-2,1	-1,8	0	-3,9	-3	-1,5	0,6	4,3	2,3	
476TC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Cô lập
478TC	0	0	-2,8	-2,8	-2,1	-2,6	-3	-6,9	-2,3	-5,3	-1,2	0,7	-0,4	
431NH	12,1	7,7	0	-7,3	-8,5	-0,7	-16,1	-18,7	-13,2	2,8	3,6	15,6	11	
471NH	2,7	1,9	0	-2	-3,7	-0,7	-10,3	-10,6	-5,9	-6,4	-3,9	3,4	-1,2	
473NH	5,6	4,6	-2,7	-8,6	-0,6	1,9	-6,7	-15	-13,2	-4,4	0,7	7,1	3,2	
432NH	11	6,4	-1,5	-4,5	-8,3	-1,3	-13	-16,9	-11,5	2,8	3,4	13,4	9,9	
472NH	4,8	4,2	5	-0,4	3,4	3,8	-2,4	-2	-2,8	1,5	3,5	5,5	4,6	
474NH	7	6,2	4,1	1,8	3,1	3,6	-0,7	-2,7	0,3	2,1	3,8	8,1	5	
476NH	2,5	0	2,3	0,5	0,1	2	-4,8	-5	-2,8	-1,7	1,2	7,1	2,1	
431NP	6,7	0	-4,2	-5	-4,4	-2,7	-8,2	-12,4	-10,5	-6,2	0	0	0	
471NP	0,3	-0,1	-4,5	-7,2	-8,2	-8,8	-6,5	-8,8	-10,8	-5,2	-6,2	0	0	
475NP	5,1	4,1	2,1	0	-1,5	-0,5	-0,7	-2	-2,6	-0,9	0,7	0	0	
477NP	5,1	3,2	0,4	-2,6	-4,2	-1,8	-1,8	-2,9	-2,7	-2,9	0,2	0	0	
432NP	7,2	0	-4,6	-5,4	-4,7	-2,7	-8,8	-13,3	-11,3	-6,7	0	17,3	8,2	
476NP	3,7	2,5	0,9	-4,6	-2,1	-1,8	-2	-5,7	-4,3	-7,8	0,9	3,6	0,3	
478NP	0,5	0,2	-0,8	-1	-2	-1,7	-1,1	-1,6	-3,2	-1,5	-0,6	6,2	1,1	

431NT1	9,7	2,2	-0,9	0	-2,2	-4,8	-8,6	-16,4	-12,6	-6,9	1,3	10	7,6	
471NT1	2	0,7	-3,4	-5,2	-3,7	-7,3	-5,8	-10,2	-7,2	-6,4	-3,3	2,1	0	
473NT1	5,9	4,2	1,6	-4	-1,8	-1,3	-1,5	-6,2	-5	-3,8	1,1	6	3,3	
477NT1	1,9	0	1	1,3	1,9	1,8	1,6	1,7	1,7	1,3	1,3	2	1,7	
431NS	-0,3	-13,1	-12,8	-17,4	-7,2	-2,4	-4,8	-3,4	-4,5	-3,4	0,9	1,4	-10,7	
471NS	0,3	0,1	0	0	0	0,3	0,1	-0,1	0	0	0,3	0,5	0,2	
473NS	0,2	0	-0,2	0	-0,5	-0,2	-0,2	-1,3	0	-0,7	0	0,3	0	
475NS	2,6	1,3	-1,5	-0,5	-3,6	-1,9	0,9	-4,6	-3,3	-4	0,8	2,9	1,8	
477NS	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Cô lập
432NS	3,2	-5,4	-2,7	-2,2	-5,5	0	-4,6	-7,5	-8	-2,4	2,5	7,2	-0,4	
472NS	5,7	-1,4	-2,7	-2,2	-5,5	0	-4,6	-7,5	-8	-2,4	2,5	7,2	-4,6	

PHỤ LỤC 2: BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN NGÀY 25/3/2021

Thời gian		Đơn vị quản lý vận hành	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Phạm vi mất điện	Số lượng KH mất điện
Bắt đầu	Kết thúc								
07:00	15:00	Đội QLVH LĐCT	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Đo nhiệt độ mối nối, đầu cosse lèo dây dẫn 3 pha	Đường dây 110kV 175 Đa Nhim - 174 CMX: + Từ trụ công lộ 175 NMTĐ Đa Nhim đến trụ 82; + Từ trụ 100 đến trụ T136.		Không cắt điện lưới		
16:10	26/3/2021 7:30	PRTC	Đội/ PRTC	Chuyển tải sau LBS 472TC/473TC/195/A20 tuyến 476NP sang nhận điện tuyến 473TC (khép vòng kín)			Đóng: LTD 473TC-7/168/B01, LBS 473TC/168/B01		
16:25	26/3/2021 7:15	PRTC	Đội/ PRTC				Cắt: LBS 472TC/473TC/195/A20, DS 472TC/473TC-1/195/A20		
16:25	26/3/2021 7:15	NP	Đội/NP	Chuyển tải sau REC 476NP/63 thuộc tuyến 476NP sang nhận điện tuyến 472TC (khép vòng kín)			Đóng: DS 472TC-2/41/05, LBS 472TC/476NP/41/92		
16:40	26/3/2021 7:00	NP	Đội/NP				Cắt: REC 476NP/63, DS 476NP-2/61		
16:40	26/3/2021 6:30	TN	Đội/TN	Chuyển tải tuyến 471NP sang nhận điện tuyến 475NP (khép vòng kín)			Đóng: LTD 471NP/475NP-1/16/08, LTD 471NP/475NP-7/16/08, LBS 471NP/475NP/16/08		
16:50	26/3/2021 6:15	TN	Đội/TN				Cắt: MC 471 trạm 110kV Ninh Phước, DS 471NP-7/01		

Thời gian		Đơn vị quản lý vận hành	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Phạm vi mất điện	Số lượng KH mất điện
Bắt đầu	Kết thúc								
16:50	26/3/2021 6:45	TN	Đội/TN	Chuyển tải tuyến 477NP sang nhận điện tuyến 476NP			- Cắt MC 476 trạm 110kV Ninh Phước - Sa thải phụ tải từ sau DS 476NP-7/01 đến REC 476NP/63 - Đóng DS 476NP/477NP-1/03 - Đóng MC 476 trạm 110kV Ninh Phước	Một phần thôn Văn Lâm 3, 4 - xã Phước Nam mất điện 2 lần: - Lần 1: Từ 16 giờ 50 đến 17 giờ 00 ngày 25/3/2021 - Lần 2 từ 6 giờ 30 đến 6 giờ 45 ngày 26/3/2021	71
17:00	26/3/2021 6:30	TN	Đội/TN				- Cắt: MC 477 trạm 110kV Ninh Phước, DS 477NP-7/01 - Tái lập phụ tải từ sau DS 476NP-7/01 đến REC 476NP/63		
17:30	26/3/2021 7:00	TN	Đội/TN	Chuyển tải sau REC 471NT1/37/B187 thuộc tuyến 478NP sang nhận điện tuyến 471NT1 (khép vòng kín)			Đóng: DS 471NT1-1/37/B94, LBS 471NT1/37/B94		
17:40	26/3/2021 7:15	TN	Đội/TN				Cắt: REC 471NT1/37/B187, DS 471NT1-1/37/B187		
17:40	26/3/2021 6:00	TN	Đội/TN	Chuyển tải tuyến 471NP, 475NP sang nhận điện tuyến 478NP			- Cắt MC 478 trạm 110kV Ninh Phước - Sa thải phụ tải từ sau DS 478NP-7/01 đến REC 478NP/61 - Đóng DS 475NP/478NP-2/03 - Đóng MC 478 trạm 110kV Ninh Phước	Một phần thôn Văn Lâm 2, Nho Lâm - xã Phước Nam mất điện 2 lần: - Lần 1: Từ 17 giờ 40 đến 17 giờ 55 ngày 25/3/2021 - Lần 2 từ 6 giờ 00 đến 6 giờ 15 ngày 26/3/2021	781
17:55	26/3/2021 6:15	TN	Đội/TN				- Cắt: MC 475 trạm 110kV Ninh Phước, DS 475NP-7/01 - Tái lập phụ tải từ sau DS 478NP-7/01 đến REC 478NP/61		

Thời gian		Đơn vị quản lý vận hành	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Phạm vi mất điện	Số lượng KH mất điện
Bắt đầu	Kết thúc								
07:30	17:00	PRTC	Đội/PRTC	Phát quang đường dây trung hạ áp (xe Hino)	Đọc đường dây trung hạ áp tuyến 475TC: Từ trụ 475TC/140 đến trụ 475TC/160	Phường Phước Mỹ	Không cắt điện lưới		
07:30	17:00	PRTC	Đội/PRTC	Phát quang đường dây hạ áp (xe Hino Công ty)	Đọc đường dây hạ áp trạm: HÙNG VƯƠNG, DUY TÂN	Phường: Mỹ Hương, Phú Hà	Không cắt điện lưới		
08:05	09:05	PRTC	KD/PRTC	Thay công tơ định kỳ	Tại thùng trạm THANH BÌNH	Phường Đạo Long	Cắt FCO trạm THANH BÌNH	Đường Võ Thị Sáu: Khu vực từ ngã tư đường Thống Nhất đến hẻm số 17 - khu phố 4 - phường Kinh Dinh; đường Thống Nhất: Khu vực từ chợ Phan Rang đến ngã tư đường Võ Thị Sáu - khu phố 1 - phường Đạo Long	466
09:10	10:50	PRTC	KD/PRTC	Thay công tơ, TI định kỳ	Tại thùng trạm CAO THẮNG và thùng công tơ khách hàng Hà Thị Xuân	Phường Đạo Long	Cắt FCO trạm CAO THẮNG	Đường Cao Thắng - khu phố: 2, 3 - phường Đạo Long	278
11:00	12:05	PRTC	KD/PRTC	Thay công tơ định kỳ	Tại thùng trạm ĐẠO LONG 2	Phường Đạo Long	Cắt FCO trạm ĐẠO LONG 2	Đường Thống Nhất: Từ số nhà 686 đến số nhà 712; đường Yết Kiêu: Khu vực từ ngã ba đường Thống Nhất đến hẻm số 65 - tổ: 7, 8 - khu phố 3 - phường Đạo Long; đường Dã Tượng: Từ đầu đường đến hẻm số 17 - tổ 2 - khu phố 2 - phường Tấn Tài	507

Thời gian		Đơn vị quản lý vận hành	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Phạm vi mất điện	Số lượng KH mất điện
Bắt đầu	Kết thúc								
14:10	15:20	PRTC	KD/ PRTC	Thay công tơ định kỳ	Tại thùng trạm MUỜNG CÁT 1	Phường Đài Sơn	Cắt FCO trạm MUỜNG CÁT 1	Một phần khu phố 1 - phường Đài Sơn	190
15:30	16:40	PRTC	KD/ PRTC	Thay công tơ định kỳ	Tại thùng trạm XÓM BÁNH	Phường Đài Sơn	Cắt FCO trạm XÓM BÁNH	Một phần khu phố 1 - phường Đài Sơn	451
07:00	17:00	NH	Đội/NH	Phát quang lưới điện hạ áp	Lưới điện hạ áp các trạm ĐÔNG HẢI 1, ĐÔNG HẢI 7, MỸ TƯỜNG 7 và MỸ TƯỜNG 8	Phường Đông Hải; xã Nhơn Hải	Không cắt điện lưới		
07:45	17:00	NH	Công ty XLD 19 Tháng 5	- Thi công đấu nối trạm KHÁNH NHƠN 25. - Thi công thay dây dẫn hạ áp trạm KHÁNH NHƠN 2 hiện hữu và chuyển sang đấu nối trạm KHÁNH NHƠN 25. (ĐTXD 2020)	Tại trụ 473NH/163/08; lưới điện hạ áp trạm KHÁNH NHƠN 2: Từ trụ 473NH/163/05 đến trụ KNhơn 2/A17	Xã Nhơn Hải	- Cắt LBF 473NH-7/163 - Cắt FCO trạm KHÁNH NHƠN 2	Một phần thôn Khánh Phước - xã Nhơn Hải	378
07:45	17:00	NH	Công ty XLD 19 Tháng 5	Thay dây dẫn hạ áp trạm KHÁNH NHƠN 1 (ĐTXD 2020)	Lưới điện hạ áp trạm KHÁNH NHƠN 1	Xã Nhơn Hải	Cắt FCO trạm KHÁNH NHƠN 1	Một phần thôn Khánh Nhơn 2 - xã Nhơn Hải	432

Thời gian		Đơn vị quản lý vận hành	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Phạm vi mất điện	Số lượng KH mất điện
Bắt đầu	Kết thúc								
07:50	09:15	NH	KD/NH	Thay công tơ, TI định kỳ	Tại thùng trạm TÔM NGUYỆT	Xã Nhơn Hải	Cắt FCO trạm TÔM NGUYỆT	Khách hàng: Hàng Thị Nguyệt	1
09:30	11:30	NH	KD/NH	Thay công tơ, TI định kỳ	Tại thùng trạm BOM MỸ HÒA 4	Xã Vĩnh Hải	Cắt FCO trạm BOM MỸ HÒA 4	Các khách hàng: Công ty TNHH SX Giống Thủy Sản Thành Công Ninh Thuận, Nguyễn Từ Thiên, Tôm Nguyễn Thị Âm và Viettel Ninh Thuận - Chi nhánh Tập Đoàn Công nghiệp - Viễn Thông Quân Đội	4
13:50	15:15	NH	KD/NH	Thay công tơ định kỳ	Tại thùng trạm NHƠN HẢI 4	Xã Nhơn Hải	Cắt FCO trạm NHƠN HẢI 4	Khách hàng: Công ty TNHH Phan Rang Xanh (ĐD Nhơn Hải 4), Công ty TNHH Giống thủy sản Nam Dương Việt Nam	2
15:30	17:00	NH	KD/NH	Thay TI định kỳ	Tại thùng trạm KHÁNH TƯỜNG 4	Xã Tri Hải	Cắt FCO trạm KHÁNH TƯỜNG 4	Khách hàng: Công ty TNHH TĐS	1
07:30	17:00	NP	Công ty Xây lắp Lâm Đồng	Thi công đấu nối đường dây hạ áp xây dựng mới vào trạm HÒA THỦY 2 và thu hồi đường dây hạ áp hiện hữu (ĐTXD 2020)	Tại trụ trạm HÒA THỦY 2 (trụ 472TC/195/B79)	Xã Phước Hải	Cắt FCO trạm HÒA THỦY 2	Một phần thôn Hòa Thủy - xã Phước Hải	254

Thời gian		Đơn vị quản lý vận hành	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Phạm vi mất điện	Số lượng KH mất điện
Bắt đầu	Kết thúc								
07:30	17:00	NP	Đội/NP	Vệ sinh bảo trì, thay LA, thử nghiệm định kỳ trạm HÒA THỦY 2 (SCTX)	Tại trụ trạm HÒA THỦY 2 (trụ 472TC/195/B79)	Xã An Hải	Cắt FCO trạm HÒA THỦY 2	Kết hợp cắt điện	
07:30	17:00	NP	Đội/NP	Lắp đặt tụ bù hạ áp năm 2020 - đợt 1	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới		
07:30	17:00	NP	Đội/NP	Phát quang lưới điện trung hạ áp và gỡ rơm rạ bám trên trụ	Từ trụ 474TC-472TC/01 đến trụ 474TC/65 và các nhánh rẽ	Xã Phước Sơn; phường Bảo An	Không cắt điện lưới		
07:30	17:30	TN	Công ty XLĐ 19 Tháng 5	Thi công trồng trụ, lắp đà, sứ và cải tạo đường dây trung áp tuyến 471NT1 (Công trình ĐTXD - 2020)	Từ trụ 471NT1/37/B50 đến trụ 471NT1/37/B83	Xã Phước Dinh	- Cắt: REC 471NT1/37/B01, LTD 471NT1-1/37/B01 - Kiểm tra LTD 473NT1/471NT1-7/93/A69, LTD 471NT1-1/37/B94: Đang mở	Một phần thôn Bầu Ngứ - xã Phước Dinh	90
07:30	17:00	TN	Phòng Kỹ thuật PCNT, Đội TN	Thí nghiệm định kỳ thiết bị trạm biến áp. (SCTX)	Trạm: HỒ NÚI MỘT, BẦU NGỨ	Xã Phước Dinh	- Cắt: REC 471NT1/37/B01, LTD 471NT1-1/37/B01 - Kiểm tra LTD 473NT1/471NT1-7/93/A69, LTD 471NT1-1/37/B94: Đang mở	Kết hợp công tác	
07:30	17:00	TN	Đội/TN	Thi công hệ thống nổi đất, lắp phụ kiện LBS (ĐTXD - 2020)	Trụ 471NP/23	Xã Phước Ninh	Không cắt điện lưới		

Thời gian		Đơn vị quản lý vận hành	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Phạm vi mất điện	Số lượng KH mất điện
Bắt đầu	Kết thúc								
07:30	17:00	NS	Đội/NS	Phát quang lưới điện trung hạ áp tuyến 471NS, 473NS	Lưới điện các trạm: K42, K44, HÒN LÚP 1, HÒN LÚP 2 và TÂN BÌNH 2; khoảng trụ 473NS/34 - 473NS/35	Xã Lâm Sơn; thị trấn Tân Sơn	Không cắt điện lưới		
07:30	17:00	NS	Đội/NS	Sơn số trụ mới lưới điện hạ áp (SCTX)	Lưới điện hạ áp trạm: SÔNG MỸ 16, TÂN LẬP 12	Thị trấn Tân Sơn; xã Lương Sơn	Không cắt điện lưới		
07:30	16:00	TB	Công ty Bình Nguyên	Dựng trụ, lắp đà, sứ từ trụ 476NH/271/20 đến trụ 476NH/271/29 (ĐTXD-2020)	Từ trụ 476NH/271/20 đến trụ 476NH/271/29	Xã Công Hải	Cắt: REC 476NH/271/01, DS 476NH-2/271/01	Một phần thôn Hiệp Kiệt; thôn Kà Rôm - xã Công Hải; xã Phước Chiến	1.495
07:30	17:00	TB	Đội/TB	Phát quang đường dây trung hạ áp (cầu Hino Điện lực)	Đường dây hạ áp các trạm: XÓM BĂNG, XÓM BĂNG 2 và XÓM BĂNG 3; đường dây trung áp: Từ trụ 478NH/23/29 đến trụ 478NH/23/56, từ trụ 478NH/23/28 đến trụ 478NH/23/28/28	Xã Bắc Sơn	Không cắt điện lưới		