

*Ninh Thuận, ngày 25 tháng 3 năm 2021*

**PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN CÔNG TY  
ĐIỆN LỰC NINH THUẬN NGÀY 26/3/2021**

**I. Tình hình nguồn, lưới:**

**1. Kết lưới 110kV:**

- Các điểm thường mở trên lưới: MC 172 trạm 110kV Ninh Thuận 1 thường mở.
- Trạm 110kV Ninh Hải vận hành song song hai MBT T1 và MBT T2.
- Cắt điện cô lập ngăn: 172, 174, 176, 112, 100-9, MBA T2, TC C12, TC C42 trạm 110kV Ninh Phước từ 17 giờ 30 ngày 26/3/2021 đến 6 giờ ngày 27/3/2021.
- Cô lập đường dây 172 Ninh Phước - 177 Hậu Sanh từ 17 giờ 30 ngày 26/3/2021 đến 6 giờ ngày 27/3/2021.
- Cô lập đường dây 176 Ninh Phước - 171 NMĐMT SP INFRA 1 từ 17 giờ 30 ngày 26/3/2021 đến 6 giờ ngày 27/3/2021.
- Cô lập đường dây 174 Ninh Phước - 171 NMĐMT Phước Hữu từ 17 giờ 30 ngày 26/3/2021 đến 6 giờ ngày 27/3/2021.

**2. Kết lưới 22kV:**

- Kết lưới cơ bản toàn Công ty thực hiện theo Phương án số 471/PA-PCNT ngày 26/02/2021 của Công ty Điện lực Ninh Thuận. Thay đổi so với phương án:
  - + Phụ tải sau RES 476TC-7/114 thuộc tuyến 478TC sang nhận điện tuyến 476TC qua LBF 476TC-7/114/A04 (giảm tải tuyến 478TC).
  - + Phụ tải tuyến 476TC sang nhận điện tuyến 477TC qua LBS 476TC/477TC/01/02 (giảm tải MBA T2 trạm 110kV Tháp Chàm).
  - + Phụ tải sau LBS 473NS/69B thuộc tuyến 473NS sang nhận điện tuyến 472NS qua LBS 472NS/473NS/149/19 (giảm tải tuyến 473NS).
  - + Phụ tải sau REC 478NP/61 thuộc tuyến 478NP sang nhận điện tuyến 472TC qua LBS 472TC/478NP/41/95 (giảm tải MBA T2 trạm 110kV Ninh Phước).
  - + Phụ tải sau LBS 471NS/33 thuộc tuyến 471NS sang nhận điện tuyến 472NS qua LBS 471NS/472NS/44 (giảm tải MBA T1 trạm 110kV Ninh Sơn).
  - + Phụ tải sau LBS 473TC/168/B01 thuộc tuyến 473TC sang nhận điện tuyến 476NP qua LBS 472TC/473TC/195/A20.

- Đóng điện chuyển tải Bình Thuận phân đoạn từ 477.5 đến 477.8 từ tuyến 477NP thông qua REC 477NP/318.

### 3. Kế hoạch huy động nguồn điện thuộc quyền điều khiển:

Stt	Nguồn điện	$P_{max}$ (MW)	A (kWh)
1	Nhà máy TĐ Sông Ông	8,0	107.864
2	Nhà máy TĐ Thượng Sông Ông	6,65	56.472
3	Nhà máy TĐ Thượng Sông Ông 1	6,60	79.530
4	Nguồn điện mặt trời mái nhà	317	1.585.000

### 4. Các mạch vòng liên kết:

- Chuyển tải sau LBS 472TC/473TC/195/A20 tuyến 476NP sang nhận điện tuyến 473TC (khép vòng kín) từ 16 giờ 30 ngày 26/3/2021 đến 7 giờ 15 ngày 27/3/2021.

- Chuyển tải tuyến 478NP (trừ phụ tải sau REC 478NP/61) sang nhận điện tuyến 471NT1 (khép vòng kín) từ 16 giờ 45 ngày 26/3/2021 đến 6 giờ 45 ngày 27/3/2021.

- Chuyển tải sau REC 476NP/63 tuyến 476NP (trừ phụ tải sau LBS 472TC/473TC/195/A20) sang nhận điện tuyến 472TC (khép vòng kín) từ 17 giờ ngày 26/3/2021 đến 6 giờ 30 ngày 27/3/2021.

- Chuyển tải tuyến 476NP (trừ phụ tải sau REC 476NP/63) sang nhận điện tuyến 473NT1 (khép vòng kín) từ 17 giờ 15 ngày 26/3/2021 đến 6 giờ 15 ngày 27/3/2021.

- Chuyển tải sau REC 475NS/95 tuyến 475NS sang nhận điện tuyến 478TC (khép vòng kín) từ 7 giờ 15 đến 17 giờ 15.

**5. Dự báo công suất, sản lượng toàn Công ty:**  $P_{max} = 106\text{MW}$ ;  $A = 1.410.000$  kWh.

**II. Biểu đồ phụ tải các tuyến 22kV:** Theo Phụ lục 1 (đính kèm).

**III. Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa trên lưới, danh mục thao tác thiết bị:** Theo Phụ lục 2 (đính kèm).

### IV. Các vấn đề lưu ý:

- Phòng Điều độ, các Điện lực lưu ý theo dõi công suất có nguồn phát ngược lớn trên các tuyến 22kV (478TC, 471TC, 477TC, 472TC, 472NS, 473NH, 471NT1, 471NH) và công suất tổng của các TBA 110kV (T2 Tháp Chàm; T1, T2 Ninh Phước; T1, T2 Ninh Sơn) để kịp thời xử lý.

- Theo dõi phụ tải tuyến 473TC, 472TC, 473NT1, 471NT1 tăng cao do chuyển lưới điện vận hành theo phương thức “Về việc chuyển tải thanh cái C42 trạm 110kV Ninh Phước ngày 26, 27/3/2021”./.

***Nơi nhận:***

- Ban Giám đốc (báo cáo);
- Các đơn vị trực thuộc Công ty;
- Website Công ty ĐLNT (công bố);
- Lưu: ĐĐ (Q.01).

**TL. GIÁM ĐỐC  
TRƯỞNG PHÒNG ĐIỀU ĐỘ**



**Lê Vĩnh Tân**

**PHỤ LỤC 1: BIỂU ĐỒ PHỤ TẢI DỰ KIẾN CÁC TUYẾN 22kV NGÀY 26/3/2021**

Giờ	1h – 7h		8h	9h	10h	11h	12h	13h	14h	15h	16h	17h – 24h		Lưu ý trong vận hành
	Pmax (MW)	Pmin (MW)	P (MW)	P (MW)	P (MW)	P (MW)	P (MW)	P (MW)	P (MW)	P (MW)	P (MW)	Pmax (MW)	Pmin (MW)	
<b>431TC</b>	17,9	9,4	-3,8	-14	-13,5	-24,1	-35,7	-15,3	-13,8	-8,2	7,4	25,7	17	
471TC	1,6	0	-2,8	-7,1	-9,8	-10,9	-10,5	-12	-7,4	-6,6	-5,2	2,6	-0,3	
473TC	4,9	4,2	2,9	1,4	0	0	0	0	0	1,8	3,4	6,9	5	
475TC	5,3	4,1	2	-2	-5	-4,8	-5,7	-7,6	-4	-1,2	0,2	7,5	4,2	
477TC	5,6	4,7	0,3	-2,8	-5,8	-7,4	-9,5	-8,2	-6	-4	0,1	9,4	5,1	
<b>432TC</b>	10,1	0	-11,8	-21,4	-23,8	-20,8	-22,1	-20,5	-18,3	-10	-3,1	15,8	7,8	
472TC	4,5	3	-2,5	-7,5	-11,2	-13,5	-13,9	-15,1	-13,9	-10,3	-5,2	11,2	3,3	
474TC	2,9	1,6	0	-2,6	-4,8	-5,8	-7,5	-7,1	-4,9	-4	-1,2	4,4	2,2	
476TC	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Cô lập
478TC	2,5	0	-3	-5,6	-7,9	-9,9	0	0	0	0	-3,6	0,7	-1,3	
<b>431NH</b>	13,7	5,8	-2,9	-8,8	-13,6	-17,3	-17,3	-12,6	12,3	-6,7	3,3	15,3	0	
471NH	2,8	1,5	-2,3	-5,3	-5,4	-9,9	-5,7	-6,2	-4,5	-5,7	-1,8	3,4	0	
473NH	5,6	4,9	-0,6	-5,4	-2,6	-3,3	-8,6	-6,5	-12	-5,8	-0,2	7,4	-0,2	
<b>432NH</b>	12,2	5,4	-2,5	-7,8	-11,9	-15,4	-15,8	-10,9	11,7	-6	2,9	13,8	0	
472NH	5,4	4,9	1,6	-1,7	-1,8	-2,9	-5,5	-4	-5,8	-2	2	7,8	4,2	
474NH	6,4	5,8	4,1	2,2	0,8	2,1	-0,4	0,2	3,6	2,9	5,3	8,7	6,8	
476NH	6,3	1,5	0,5	-1,5	-1,3	-5,8	-5,8	-5,6	-4,7	-2,2	0,8	7,3	2,9	
<b>431NP</b>	7,5	1,9	-4	-12,3	-16,6	-20,2	-20,5	-17,8	-15,6	-9,4	0	8,8	5,3	
471NP	0,3	-0,5	-3,8	-7	-10,5	-12,7	-13,8	-13,8	-12,4	-10,2	-6,3	0,5	-1,8	
475NP	4,7	4	2	0,3	-2,8	-3,2	-4,5	-3,3	-1,9	-0,8	0,8	5,1	2,6	
477NP	6,9	4,7	0,4	-2	-7	-9,4	-9,9	-9,1	-7,6	-5,1	-0,8	8,2	3,3	
<b>432NP</b>	8	2	-4,4	-13,2	-17,8	-21,6	-22	-19,1	-16,7	-10,1	0	0	0	
476NP	3,5	2,4	-1,1	-5,1	-7,6	-9,5	-9,5	-8,7	-10,3	-6,8	-2,8	0	0	
478NP	0,4	0	-0,6	-1,4	-2,1	-2,6	-2,9	-3	-2,7	-2,2	-1,2	0	0	

<b>431NT1</b>	9,2	1,9	-1,1	-4,5	-7,8	-10,8	-11,1	-10,3	-8,4	-4,6	2,3	9,6	7,3	
471NT1	2	1	-3	-0,8	-1,1	-1,9	-2,3	-1,2	-1,6	-1,3	0	2,1	1	
473NT1	5,6	4,1	-0,4	-4,3	-6,5	-9,3	-10,6	-9,3	-9,7	-6,6	-2,7	5,7	2,2	
477NT1	1,7	1,4	1	1,3	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,3	1,3	3,1	1,4	
<b>431NS</b>	0	-13,2	-4,6	-14,1	-13,5	-9,6	-9,6	-7,2	-4,1	-2,9	0,5	-0,2	-10	
471NS	0	0	0	0	-0,1	0	-0,2	-0,3	-0,2	0	0	0,5	0,1	
473NS	0	0	0	-0,4	-0,7	-0,4	-0,8	-0,6	-0,8	0	-0,3	0,3	0	
475NS	1,7	0	-0,3	-3,5	-4,9	-2	-1,9	-6,3	-4,6	-0,5	-1,7	2,8	0,7	
477NS	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Cô lập
<b>432NS</b>	5,9	-4,1	-7,9	-9,5	-11,6	-15,1	-17,5	-13,7	-4,7	-3,9	0	6,7	0	
472NS	6,4	1,9	-1,2	-9,5	-11,6	-15,1	-17,5	-13,7	-4,7	-3,9	0	6,7	-5,8	

## PHỤ LỤC 2: BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN NGÀY 26/3/2021

Thời gian		Đơn vị quản lý vận hành	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Phạm vi mất điện	Số lượng KH mất điện
Bắt đầu	Kết thúc								
07:00	15:00	Đội QLVH LĐTCT	Tổ QLVH ĐD 220/110 kV	Đo nhiệt độ mối nối, đầu cosse lèo dây dẫn 3 pha	Đường dây 110kV 175 Đa Nhim - 174 CMX, 171 Ninh Sơn - 172 CMX: + Từ trụ 63 đến trụ 100; + Từ trụ công lộ 171 TBA 110kV Ninh Sơn đến trụ T163A.		Không cắt điện lưới		
07:30	17:00	PRTC	Đội/PRTC	Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp	Đường dây và trạm biến áp thuộc tuyến 478TC, 476TC	Các xã: Nhơn Sơn, Mỹ Sơn và Phước Trung	Không cắt điện lưới		
07:30	17:00	PRTC	Đội/PRTC	Vệ sinh cách điện đường dây 22kV đang mang điện bằng nước áp lực cao (xe Hino)	Tuyến 471NH: Từ trụ 471NH/97 đến trụ 471NH/155	Xã: Tân Hải, Hộ Hải	Khóa chức năng 79 tại REC 471NH/96		
07:30	17:00	PRTC	Đội/PRTC	Phát quang đường dây hạ áp (xe rô Công ty)	Dọc đường dây hạ áp các trạm: GẠCH TÂN HỘI, GẠCH TÂN HỘI 2 và THÔN TÂN SƠN 6	Xã Thành Hải	Không cắt điện lưới		
16:30	27/3/2021 7:15	PRTC	Đội/PRTC	<b>Chuyển tải sau LBS 472TC/473TC/195/A20 tuyến 476NP sang nhận điện tuyến 473TC (khép vòng kín)</b>			Đóng: LTD 473TC-7/168/B01, LBS 473TC/168/B01		
16:45	27/3/2021 7:00	PRTC	Đội/PRTC				Cắt: LBS 472TC/473TC/195/A20, DS 472TC/473TC-1/195/A20		
16:45	27/3/2021 6:45	TN	Đội/TN	<b>Chuyển tải tuyến 478NP (trừ phụ tải sau REC 478NP/61) sang nhận điện tuyến 471NT1 (khép vòng kín)</b>			Đóng: DS 471NT1-1/37/B94, LBS 471NT1/37/B94		
17:00	27/3/2021 6:30	TN	Đội/TN				Cắt: MC 478 trạm 110kV Ninh Phước, DS 478NP-7/01		

Thời gian		Đơn vị quản lý vận hành	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Phạm vi mất điện	Số lượng KH mất điện
Bắt đầu	Kết thúc								
17:00	27/3/2021 6:30	TN	Đội/TN	<b>Chuyển tải sau REC 476NP/63 tuyến 476NP (trừ phụ tải sau LBS 472TC/473TC/195/A20) sang nhận điện tuyến 472TC (khép vòng kín)</b>			Đóng: DS 472TC-2/41/05, LBS 472TC/476NP/41/92		
17:15	27/3/2021 6:15	TN	Đội/TN				Cắt: REC 476NP/63, DS 476NP-2/61		
17:15	27/3/2021 6:15	TN	Đội/TN	<b>Chuyển tải tuyến 476NP (trừ phụ tải sau REC 476NP/63) sang nhận điện tuyến 473NT1 (khép vòng kín)</b>			Đóng: DS 473NT1-1/37/B187, LBS 473NT1/37/B187		
17:30	27/3/2021 6:00	TN	Đội/TN				Cắt: MC 476 trạm 110kV Ninh Phước, DS 476NP-7/01		
07:00	17:00	NH	Đội/NH	Phát quang lưới điện hạ áp	Lưới điện hạ áp các trạm VĂN SƠN 5, VĂN SƠN 9, KHÁNH NHƠN 2 và KHÁNH NHƠN 12	Phường: Văn Hải, Mỹ Bình; xã Nhơn Hải	Không cắt điện lưới		
07:45	17:00	NH	Công ty XLĐ 19 Tháng 5	Thay dây dẫn hạ áp trạm MỸ AN 4 (ĐTXD 2020)	Lưới điện hạ áp trạm MỸ AN 4	Phường Mỹ Đông	Cắt FCO trạm MỸ AN 4	Một phần khu phố: 7, 8 - phường Mỹ Đông	293
07:45	17:00	NH	Công ty XLĐ 19 Tháng 5	Thay dây dẫn hạ áp trạm GÒ 31-2 (ĐTXD 2020)	Lưới điện hạ áp trạm GÒ 31-2	Phường Đông Hải	Cắt FCO trạm GÒ 31-2	Một phần khu phố 11 - phường Đông Hải	293
07:30	17:00	NP	Đội/NP	Kiểm tra đường dây, TBA và tình hình vận hành tụ bù trung-hạ áp định kỳ	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới		

Thời gian		Đơn vị quản lý vận hành	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Phạm vi mất điện	Số lượng KH mất điện
Bắt đầu	Kết thúc								
07:30	17:00	NP	Công ty Xây lắp Lâm Đồng	- Đấu nối đường dây trung áp mới xây dựng vào trục chính tuyến 474TC tại trụ 474TC/20/81/03. - Thu hồi đường dây trung áp từ trụ 474TC/20/81/03 đến trụ 474TC/20/81/10. - Di dời trạm HOÀI NHON 4 từ trụ 474TC/20/81/04 (hiện hữu) đến trụ 474TC/20/81/05 (dự định). - Di dời trạm HOÀI NHON 3 từ trụ 474TC/20/81/11 (hiện hữu) đến trụ 474TC/20/81/23 (dự định). (ĐTXD 2020)	Từ trụ 474TC/20/81/03 (hiện hữu) đến trụ 474TC/20/81/11 (hiện hữu) và tại trụ 474TC/20/81/23 (dự định)	Xã Phước Hậu	Cắt LBF 474TC-7/20/81/01	Một phần thôn Hoài Nhơn - xã Phước Hậu	194
07:30	17:00	NP	Đội/NP	Phát quang lưới điện trung hạ áp và gỡ rom rạ bám trên trụ (Hino)	Từ trụ 474TC/20 đến trụ 474TC/20/50 và các nhánh rẽ	Xã Phước Hậu	Không cắt điện lưới		
07:30	17:00	NP	Đội/NP	Đo nhiệt độ mối nối, điện trở đất tại các thiết bị phân đoạn đường dây trung áp và trạm biến áp định kỳ	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới		
07:00	17:00	TN	Đội/TN	Phát quang HLATLĐ hạ áp tuyến 471NP	Trạm HIẾU THIÊN và nhánh rẽ LBF 471NP-7/32	Xã Phước Ninh	Không cắt điện lưới		
07:30	17:00	NS	Đội/NS	Phát quang lưới điện trung hạ áp tuyến 471NS	Lưới điện các trạm: SÔNG PHA 1, SÔNG PHA 2, SÔNG PHA 7 và SÔNG PHA 12; đường dây trung áp: Từ trụ 471NS/204 đến trụ 471NS/206	Xã Lâm Sơn	Không cắt điện lưới		



Thời gian		Đơn vị quản lý vận hành	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Phạm vi mất điện	Số lượng KH mất điện
Bắt đầu	Kết thúc								
07:30	17:00	NS	Đội/NS	Đào lỗ để dòi trụ hạ áp trạm HẠNH TRÍ 2 (dịch vụ)	Tại trụ HTrí 2/B02/A04	Xã Quảng Sơn	Không cắt điện lưới		
07:30	17:00	NS	Đội/NS	Sơn số trụ mới lưới điện hạ áp (SCTX)	Lưới điện hạ áp trạm SÔNG MỸ 17	Thị trấn Tân Sơn	Không cắt điện lưới		
07:30	17:00	NS	Đội/NS	Xóa số trụ cũ và sơn nền số trụ mới lưới điện hạ áp (SCTX)	Lưới điện hạ áp trạm TRIỆU PHONG 11	Xã Quảng Sơn	Không cắt điện lưới		
07:30	17:00	TB	Đội/TB	Phát quang đường dây hạ áp	Đường dây hạ áp các trạm: SUỐI GIẾNG 1, SUỐI GIẾNG 2 và MỎ ĐÁ GIÁC LAN 1	Xã Công Hải	Không cắt điện lưới		
07:45	17:00	NH	Công ty XLĐ 19 Tháng 5	Thay dây dẫn hạ áp trạm TRUNG TÂM 4 (ĐTXD 2020)	Lưới điện hạ áp trạm TRUNG TÂM 4	Phường Mỹ Hải	Cắt FCO trạm TRUNG TÂM 4	Một phần khu phố: 1, 4 - phường Mỹ Hải	64
07:30	17:00	NS	Đội/NS	Lắp khung rack đỡ lưới hạ áp trạm SÔNG MỸ 3 theo yêu cầu khách hàng	Tại giữa khoảng trụ 471NS/38 - 471NS/39	Thị trấn Tân Sơn	Không cắt điện lưới		
07:00	17:30	NS	Đội/NS	<b>Sa thải phụ tải để phục vụ chuyển tải sau REC 475NS/95 tuyến 475NS sang nhận điện tuyến 478TC</b>			Cắt: LBS 475NS/99A/01, LBS 475NS/105/01 và LBF 475NS-7/121/23	Các khách hàng: Công ty TNHH TMDV Kiên Hà, Cty CP solar Anh Dũng, Công ty TNHH Giải pháp Điều khiển & Tự động hóa, Công ty TNHH MTV thương mại Tổng hợp CASA, Công ty TNHH ĐT-TM An Phước Ninh Thuận, Công ty TNHH ĐT-TM Gia Nhật Minh và Công ty TNHH ĐT-TM Khang Thiên Minh	9

Thời gian		Đơn vị quản lý vận hành	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Phạm vi mất điện	Số lượng KH mất điện
Bắt đầu	Kết thúc								
07:15	17:15	NS	Đội/NS	<b>Chuyển tải sau REC 475NS/95 tuyến 475NS sang nhận điện tuyến 478TC (khép vòng kín)</b>			- Cắt LBS 475NS/476TC/169; - Đóng: DS 475NS/476TC-2/169, LBS 475NS/476TC/169;		
7:30	17:00	NS	Đội/NS				Cắt: REC 475NS/95, DS 475NS-1/95		
07:30	13:00	NS	Đội/NS	- Tháo thu hồi LBS. - Thay sứ treo thủy tinh bằng sứ treo polymer. - Lắp LTD về hướng trụ 475NS/72. - Thay lèo trung áp tuyến 475NS. - Lắp đà đỡ dây CX, đấu dây CX từ DS, LTD xuống LBS mạch vòng kết nối tuyến 475NS và 477NS. (SCTX)	Tại trụ 475NS/477NS/71	Xã Quảng Sơn	- Cắt: REC 475NS/65, DS 475NS-7/69 - Cắt LBS 477NS/64A, LTD 477NS-1/64A - Kiểm tra DS 475NS-1/95, DS 475NS/477NS-1/71: Đang mở	Xã: Hòa Sơn, Ma Nới	2.027
07:45	11:00	NS	Đội/NS	Thay sứ treo trung áp bể tuyến 477NS (SCTX)	Tại trụ 477NS/241 (pha A)	Xã Ma Nới	Cắt LBF 477NS-7/111	Kết hợp công tác	
07:45	11:00	NS	Đội/NS	Phát quang cây cao có khả năng ngã vào lưới điện trung áp tuyến 477NS	Tại khoảng trụ 477NS/129 - 477NS/130	Xã Hòa Sơn	Cắt LBF 477NS-7/111	Kết hợp công tác	
08:00	12:00	NS	Công ty Triệu Trí Chiến	Thi công trồng trụ xen, lắp đà đỡ lưới điện trung áp nhánh rẽ tuyến 477NS (tài sản khách hàng)	Tại giữa khoảng trụ 477NS/126/100/02 - 477NS/126/100/03	Xã Hòa Sơn	Cắt LBF 477NS-7/126/100	Kết hợp công tác	
07:30	17:00	NS	Đội/NS	Thi công LBS mạch vòng tuyến 475NS và 477NS (từ đà đỡ dây CX trở xuống)	Tại trụ 475NS/477NS/71	Xã Quảng Sơn	- Cắt: REC 475NS/65, DS 475NS-7/69 - Kiểm tra DS 475NS-1/95, DS 475NS/477NS-1/71: Đang mở	Một phần thôn Hạnh Trí - xã Quảng Sơn	20

Thời gian		Đơn vị quản lý vận hành	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Phạm vi mất điện	Số lượng KH mất điện
Bắt đầu	Kết thúc								
07:30	16:00	NS	Công ty Trịnh Duyệt	Thi công lắp đà composite đỡ LBFCO đầu nhánh và khắc phục đà đỡ dây chống sét tuyến 475NS (SCTX)	Tại trụ 475NS/88	Xã Quảng Sơn	- Cắt: REC 475NS/65, DS 475NS-7/69 - Kiểm tra DS 475NS-1/95, DS 475NS/477NS-1/71: Đang mở	Kết hợp công tác	
07:30	17:00	NP	Đội/NP	Vệ sinh bảo trì, thay LA, thử nghiệm định kỳ trạm HÒA THỦY 2 (SCTX)	Tại trụ trạm HÒA THỦY 2 (trụ 472TC/195/B79)	Xã An Hải	Cắt FCO trạm HÒA THỦY 2	Kết hợp cắt điện	
07:30	17:00	NP	Đội/NP	Lắp đặt tụ bù hạ áp năm 2020 - đợt 1	Lưới điện khu vực Điện lực Ninh Phước quản lý		Không cắt điện lưới		
07:30	17:00	NP	Đội/NP	Phát quang lưới điện trung hạ áp và gỡ rom rạ bám trên trụ	Từ trụ 474TC-472TC/01 đến trụ 474TC/65 và các nhánh rẽ	Xã Phước Sơn; phường Bảo An	Không cắt điện lưới		
07:30	17:30	TN	Công ty XLĐ 19 Tháng 5	Thi công trồng trụ, lắp đà, sứ và cài tạo đường dây trung áp tuyến 471NT1 (Công trình ĐTXD - 2020)	Từ trụ 471NT1/37/B50 đến trụ 471NT1/37/B83	Xã Phước Dinh	- Cắt: REC 471NT1/37/B01, LTD 471NT1-1/37/B01 - Kiểm tra LTD 473NT1/471NT1-7/93/A69, LTD 471NT1-1/37/B94: Đang mở	Một phần thôn Bàu Ngứ - xã Phước Dinh	90
07:30	17:00	TN	Phòng Kỹ thuật PCNT, Đội TN	Thí nghiệm định kỳ thiết bị trạm biến áp. (SCTX)	Trạm: HỒ NÚI MỘT, BÀU NGỨ	Xã Phước Dinh	- Cắt: REC 471NT1/37/B01, LTD 471NT1-1/37/B01 - Kiểm tra LTD 473NT1/471NT1-7/93/A69, LTD 471NT1-1/37/B94: Đang mở	Kết hợp công tác	
07:30	17:00	TN	Đội/TN	Thi công hệ thống nối đất, lắp phụ kiện LBS (ĐTXD - 2020)	Trụ 471NP/23	Xã Phước Ninh	Không cắt điện lưới		
07:30	17:00	NS	Đội/NS	Phát quang lưới điện trung hạ áp tuyến 471NS, 473NS	Lưới điện các trạm: K42, K44, HỒN LÚP 1, HỒN LÚP 2 và TÂN BÌNH 2; khoảng trụ 473NS/34 - 473NS/35	Xã Lâm Sơn; thị trấn Tân Sơn	Không cắt điện lưới		

Thời gian		Đơn vị quản lý vận hành	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Phạm vi mất điện	Số lượng KH mất điện
Bắt đầu	Kết thúc								
07:30	17:00	NS	Đội/NS	Sơn số trụ mới lưới điện hạ áp (SCTX)	Lưới điện hạ áp trạm: SÔNG MỸ 16, TÂN LẬP 12	Thị trấn Tân Sơn; xã Lương Sơn	Không cắt điện lưới		
07:30	16:00	TB	Công ty Bình Nguyên	Dựng trụ, lắp đũa, sứ từ trụ 476NH/271/20 đến trụ 476NH/271/29 (ĐTXD-2020)	Từ trụ 476NH/271/20 đến trụ 476NH/271/29	Xã Công Hải	Cắt: REC 476NH/271/01, DS 476NH-2/271/01	Một phần thôn Hiệp Kiệt; thôn Cà Rôm - xã Công Hải; xã Phước Chiến	1.495
07:30	17:00	TB	Đội/TB	Phát quang đường dây trung hạ áp (cầu Hino Điện lực)	Đường dây hạ áp các trạm: XÓM BẰNG, XÓM BẰNG 2 và XÓM BẰNG 3; đường dây trung áp: Từ trụ 478NH/23/29 đến trụ 478NH/23/56, từ trụ 478NH/23/28 đến trụ 478NH/23/28/28	Xã Bắc Sơn	Không cắt điện lưới		